

## 附件 1 K 棟外牆磁磚及屋瓦整修工程-施工預定期程表

### 壹、K 棟內外牆整修工程預定表(不影響上班上課為原則)

- 一、K 棟搭架：約 20 工作天(預計 110 年 1 月 07 日至 110 年 1 月 30 日)
- 二、K 棟內外牆打除：約 30 工作天(預計 110 年 1 月 16 日至 110 年 2 月 21 日寒假)
- 三、K 棟泥作：約 3.5 個月(預計 110 年 2 月 18 日至 110 年 5 月 30 日)
- 四、K 棟內外牆塗裝：約 60 工作天(預計 110 年 6 月 1 日至 110 年 7 月 30 日)
- 五、鷹架拆除及場地清潔整理，預定 110 年 9 月開學前完工

### 貳、K 棟走廊油漆工程預定表(不影響上班上課為原則)

- 一、K 棟走廊油漆工程：約 50 工作天(預計 110 年 4 月 1 日至 110 年 5 月 20 日)

### 參、K 棟鋼瓦整修工程

- 一、屋瓦拆除：約 1 個月(預計 110 年 7 月 1 日至 110 年 7 月 31 日)
- 二、鋼瓦組裝：約 1 個月(預計 110 年 8 月 1 日至 110 年 8 月 31 日)

### 肆、外牆冷氣管槽及線槽整理工程

- 一、冷氣管槽整理：約 1 個月(預計 110 年 7 月 1 日至 110 年 7 月 31 日)
- 二、電源線槽整理：約 1 個月(預計 110 年 8 月 1 日至 110 年 8 月 31 日)

### 伍、工程細部清潔整理工程

- 一、廢棄物清除及打掃：開學前完成(預計 110 年 9 月 1 日至 110 年 9 月 30 日)